

styledesign 現場管理日程表

- 現場作業は原則禁止とする。
- 現場に行く前に目標を明確にし、無駄な現場巡回はしないようにする。
- 電話確認で済む事は電話で済ます事。

	現場イベント	確認・作業内容	時期
1	土地確認		
2	地縄張り・近隣挨拶・駐車場確保		
3	地鎮祭		
4	基礎着工	配置・GL指示	着工日
5	配筋検査(JIO)	配筋・土間配管確認・土間型枠の寸法確認	4日目
6	立上り型枠検査	立上り型枠の寸法確認	8日目
7	基礎完了検査	基礎出来型の寸法・埋設配管・敷地状況確認	19日目
8	上棟式	気密処理	26日目
9	躯体検査(JIO)	構造金物・サッシ位置・換気配管確認・外部納まり打合せ	32日目
10	防水検査(JIO)	防水・気密処理・外壁貫通位置確認・内部納まり打合せ	41日目
11	気密検査	断熱工事後の気密測定	44日目
12	電気配線検査	スイッチ・コンセント・照明など位置確認	48日目
13	木工事中間検査	棚位置などの確認	53日目
14	木工事完了検査／外部完了検査	足場解体前の検査／木完前の確認	67日目
15	自主検査	外構・左官打合せ	85日目
16	社内・完了検査(ERI)		93日目
17	お施主様内覧会		100日目
18	引渡し式・近隣挨拶		107日目
19	予備日		
20	予備日		

チェック	準備物	時期
<input type="checkbox"/>	水道ホース	基礎着工日
<input type="checkbox"/>	トイレットペーパー	〃
<input type="checkbox"/>	現場pop 土足禁止・禁煙(トイレ内部)	〃
<input type="checkbox"/>	トイレ清掃方法(トイレ内部)	〃
<input type="checkbox"/>	トイレ清掃チェック表(トイレ内部)	〃
<input type="checkbox"/>	土足禁止(基礎内部)	〃
<input type="checkbox"/>	入場者チェックシート	〃
<input type="checkbox"/>	ニュースレター	〃
<input type="checkbox"/>	法令看板用業者写真	〃
<input type="checkbox"/>	N _K ぎ50 75 90	土台敷前
<input type="checkbox"/>	ゴミ袋 100枚	〃
<input type="checkbox"/>	コーキング 数量現場に応じて	〃
<input type="checkbox"/>	ブルーシート (基礎養生用)	〃
<input type="checkbox"/>	ブラベニヤ 気密両面テープ	〃
<input type="checkbox"/>	現場pop 土足禁止(玄関床)	上棟日
<input type="checkbox"/>	スリッパきれいに(玄関床)	〃
<input type="checkbox"/>	帰る前チェック(玄関扉)	〃
<input type="checkbox"/>	お施主様写真 スローガン 5か条(コルクボード)	〃
<input type="checkbox"/>	記帳台	〃
<input type="checkbox"/>	ホワイトボード(本日の作業予定記入用)	〃
<input type="checkbox"/>	キーボックス	〃
<input type="checkbox"/>	現場pop 土足禁止(玄関ポーチ・タイルデッキ)	左官打合せ日
<input type="checkbox"/>	防蟻パテ(設備業者確認)	確認