

StyleDesign加盟店 御中

## 壁倍率告示仕様

(株)FPコーポレーション 営業部 九州営業所行

〒842-0123 佐賀県神埼市神埼町の123番地1

Tel: (0952)55-7300 fax: (0952)55-7305

工事名 (仮称)スタイルデザイン(土間)新築工事

見積金額 **¥1,462,919** 円  
(上記金額は消費税を除く)

--	--	--

希望納品日	平成 30 年 00月 00日	注 文 者	図面承認No.20180831-01
納入先住所	福岡県		
現場荷受け人 連絡電話番号			

社印

下記の通り御見積申し上げます。

番号	名 称	形 状 寸 法	数量	単位	定 価	金 額	備 考
1	1階ヘビーウォール	壁厚105t・ウレタン厚60t	1	式	701,300	385,800	
2	2階ヘビーウォール	壁厚105t・ウレタン厚60t	1	式	692,500	381,200	
3	妻小壁ヘビーウォール	壁厚105t・ウレタン厚60t	1	式	293,700	161,800	
4	屋根パネル(野地板付き)	垂木204材・ウレタン厚60t	1	式	942,400	518,400	
5							
小 計					2,629,900	1,447,200	
9	気密テープ(アルミテープ)W50	・壁周囲約 11巻 + 予備	13	巻	21,580	11,869	50mm幅×50m巻 (定価@1,660円)
10	一液発泡ウレタンスプレー	744ml大小ノズル付き ・棟、軒の屋根断熱取り合い部	2	本	7,000	3,850	(定価@3,500円)
11					0	0	
小 計					28,580	15,719	
12	防腐防蟻処理費			式	—		1階パネル
13	運送費	4tユニック		車	—		〇〇市
合 計						1,462,919	

## ■ 見積りについて

- ① パネル厚み105t、ウレタン厚60t。
- ② 防腐防蟻処理は含んでおりません。必要な場合は別途オプションとなります。
- ③ 納入車両は4tユニックとなります。4tユニックの入場が不可能となった場合の積み替及び小運搬は行っておりません。よって、その場合は現場対応にてお願い致します。
- ④ 納期については、ご注文から3週間頂いております。ご協力を宜しくお願い致します。