工事番号		styledesign	café	特記事項1		特記事項2		
工事件名	様邸新築工事	基礎着手予定日		フラット35		22条地域		
建築地住所		本体竣工予定日		長期優良住宅		準防火地域		
工事担当		お引渡し予定日		ZEH仕様		省令準耐火		

StyleDesign
暮らしの「スタイル」から発想する家づくり

no.	工事内容	業者様（敬称略）	
	Logic		1 敷地調査・地縄張り 2-3 地鎮祭・近隣挨拶 4 配置・GL指示 5 配筋検査 6 立上り型枠検査 7 基礎完了検査 8 上棟 9 躯体検査 10 防水検査 11 気密検査 12 電気配線検査 13 木工事中間検査 14 外部完了検査 14 木工事完了検査 15 社内・完了検査 15 自主検査・納品物確認 16 施主様検査 16 引き渡し式
1	仮設工事		仮設設置 先行足場 足場解体 内部足場施工 内部足場解体
2	防蟻防腐工事		土壌防蟻工事 土台防蟻工事
3	基礎工事		基礎工事着工 養生 養生（3～8日） 脱枠・埋戻し 土間コン 立上りコン 雑コン・整地
4	構造材		プレカット材 土台納品 上棟資材納品
5	新建材		基礎断熱材納品 上棟資材納品 土台敷用金物納品 浴室用ボード 棚・ボード入れ
6	材料納品	FPコーポレーション ジェイベック　他 マリスト　他 EDGE　他 その他	FPパネル／ヘビーウォール グリーンファン タイル オリジナル家具 FPパネル／ヘビーウォール 24時間換気材納品 サッシ・建具枠納品 フロア材納品 タイル納品 クロス納品 什器納品 建具納品 階段手摺納品 エコキュート納品 照明器具納品
7	大工工事		土台敷 上棟 躯体検査 天井・壁断熱 フロア材施工 軒天施工 棚・造作材施工 ボード張り開始 木工事完了 階段・建具・棚取付 パネル・金物仕舞
8	屋根工事 板金工事 防水工事		屋根工事 防水検査 気密検査 外部コーキング工事 コーキング養生期間 雨どい施工
9	外装工事		タイベックシート施工 サイディング工事
10	塗装工事		外部塗装工事 内部塗装工事
11	左官工事		左官工事 タイル工事
12	サッシ・ガラス工事		サッシ枠納品 サッシ硝子納品
13	木製建具工事		建具枠納品
14	内装工事		クロス工事
15	造作家具工事		造作家具工事
16	給排水・設備工事		土間逃げ配管 屋外給排水・床下配管 先行配管 設備機器仕上げ工事
17	ｶﾞｽ工事		先行配管
18	電気・換気工事		先行配管 外部電気仕上げ 内部ボード開口 電気設備仕上げ工事
19	空調工事		先行配管
20	断熱工事		天井・壁断熱工事
21	住設機器工事		先行ダクト ユニットバス工事 システムキッチン施工
22	美装工事		美装工事
23	畳工事		
24	基礎巾木補修		
25	外構工事		
26	検査・イベント		配筋検査 躯体検査・中間検査 防水・気密検査 社内・完了検査 施主様検査 引渡式